

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI

NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
1	L'AQUILA	433	VIA CAMILLO DE MEIS, 10	7 ATER + 1 PROPR	B	€ 344.946,50	PROCEDURA NEGOZIATA	26-lug-10	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO - BASCIANO (TE)	ING. MICHELE AMOROSO	27-set-10	17-dic-10	24-mar-11	29-mag-11
2	S. ELIA - L'AQUILA	1683	VIA PIEMONTE, 17	6 ATER	B	€ 262.518,52	PROCEDURA NEGOZIATA	30-ago-10	IMPRESA EDILE FELIZIANI GEOM.ITALO - TERAMO	ARCH. PIERFRANCESCO MANTINI	25-ott-10	-	-	23-mar-11
3	L'AQUILA	548	PIAZZA SIMON BOLIVAR, 16-17-10	6 ATER + 12 PROPR	B	€ 156.297,94	PROCEDURA NEGOZIATA	02-set-10	EDIL LEADER CONSORZIO STABILE - L'AQUILA	ARCH. LEONARDO NARDIS	18-ott-10	-	-	16-dic-10
4	MARANA DI MONTEREALE	1615	VIA PICENTE	6 ATER	A	€ 9.125,44	AFFID. DIRETTO	22-dic-09	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLORIO - BASCIANO (TE)	PROG. INTERNA	04-gen-10	-	-	19-gen-10
5	CASTEL DEL MONTE	1680	VIA CITTA' DELLE TRE CORONE	6 ATER	A	€ 19.522,34	AFFID. DIRETTO	22-dic-09	EDIL IMI S.r.l. - L'AQUILA	PROG. INTERNA	23-dic-09	-	-	25-gen-10
6	L'AQUILA	1122	VIA SCARFOGLIO	1 ATER + 7 PROPR	A	€ 7.914,74	AFFID. DIRETTO	26-gen-10	COSTRUZIONI ITALIANE S.r.l.	GEOM. FERNANDO PICCHIONI	06-feb-10	-	-	19-feb-10
7	ROCCA DI MEZZO (AQ)	1776	FRAZ. ROVERE	4 ATER	A	€ 33.005,78	AFFID. DIRETTO	07-mag-10	G.F. DI GEMINI FRANCESCO - AVEZZANO (AQ)	PROG. INTERNA	14-giu-10	-	-	12-lug-10
8	MONTEREALE	263	VIA DEI CAPPUCINI	2 ATER + 4 PROPR	A	€ 380,30	AFFID. DIRETTO	15-giu-10	DI MAIO DAVIDE - MONTEREALE (AQ)	ING.ANDREA MOSCATO	06-lug-10	-	-	07-lug-10
9	L'AQUILA	352	VIA ASMARA, 3	1 ATER + 1 PROPR	B	€ 4.647,17	AFFID. DIRETTO	21-giu-10	KAIKA S.r.l. - ROMA	ING.LILIANA BUCCHIARONE	08-feb-11	-	-	12-feb-11
10	L'AQUILA	434	VIA CAMILLO DE MEIS, 20	3 ATER + 5 PROPR	B	€ 77.000,00	AFFID. DIRETTO	25-giu-10	CUCCHIARELLI LAVORI S.a.s. - L'AQUILA	ING. ROBERTO SCIMIA	09-set-10	-	-	20-gen-11
11	S. PELINO - CAGNANO AMITERNO	1345	VIA DEL MULINO, 2	1 ATER + 4 PROPR	A	€ 1.970,06	AFFID. DIRETTO	25-giu-10	EDILLUMA S.n.c. - MARRUCI (AQ)	GEOM. ANTONELLO GIANFORTE	08-ott-10	-	-	14-ott-10
12	L'AQUILA	1126	VIA CESARE DE LOLLIS, 13	1 ATER + 7 PROPR	A	€ 7.800,00	AFFID. DIRETTO	19-lug-10	M.C.M. S.r.l.	ARCH PAOLO ANZUINI	03-ago-10	-	-	12-ago-10
13	L'AQUILA	546	VIA G. PUCCINI, 7-9-11	2 ATER + 10 PROPR	B	€ 24.363,27	AFFID. DIRETTO	19-lug-10	NED COSTRUZIONI S.r.l. - ARISCHIA (AQ)	ING. MICHELE GIULIANI	12-nov-10	13-nov-10	17-gen-11	21-mar-11
14	L'AQUILA	1274	VIA COLLE SAPONE 4/B	6 ALLOGGI ATER + 1L	B	€ 470.046,81	PROCEDURA NEGOZIATA	06-set-10	OIKOS S.r.l. - SULMONA (AQ)	ARCH. LUCA CAROSI	15-nov-10	25-mar-11	25-mag-11	13-giu-11
15	L'AQUILA	75	VIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 12	3 ATER + 3 PROPR	B	€ 201.341,58	PROCEDURA NEGOZIATA	20-set-10	LANCIA ERRICO - L'AQUILA	ING. SANTINO CUCCHIELLA	07-mar-11	08-mar-11	24-ago-11	30-dic-11
												28-ott-11	20-dic-11	
16	L'AQUILA	1124	VIA CESARE DE LOLLIS	6 ATER + 5 PROPR	B	€ 351.058,00	PROCEDURA NEGOZIATA	04-ott-10	FAM S.r.l. - L'AQUILA	ARCH. PAOLO ANZUINI	10-dic-10	-	-	13-lug-11
17	ARISCHIA	1392	VIA PIZZOLI	8 ATER	B	€ 418.803,35	PROCEDURA NEGOZIATA	21-set-10	MARINELLI COSTRUZIONI S.r.l. - ANTRODOCO	ING. ANTONELLO PELLEGRINI	04-gen-11	03-lug-11	29-dic-11	29-mar-12

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI

NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
18	L'AQUILA	545	VIA G. PUCCINI, 13-15-17	6 ATER + 6 PROPR	B	€ 78.316,70	AFFID. DIRETTO	11-ago-10	NED COSTRUZIONI S.r.l. - ARISCHIA (AQ)	ING. MICHELE GIULIANI	03-set-10	-	-	10-nov-10
19	L'AQUILA	1073	VIA SANTAVICCA, 2-4	3 ATER + 5 PROPR	B	€ 58.991,53	AFFID. DIRETTO	06-set-10	ECOENERGIA - L'AQUILA	ING. A. GIANCARLI	06-giu-11	-	-	04-set-11
20	L'AQUILA	C2 IL MORO	VIA ANTICA ARISCHIA, 46	4 ALLOGGI ATER	B	€ 188.344,83	PROCEDURA NEGOZIATA	12-ott-10	COGECAR ITALIA S.r.l. - VENAFRO	ARCH. CARLO TELLONE	09-mar-11	-	-	26-ago-11
21	L'AQUILA	1273	VIA COLLE SAPONE, 4A	4 ATER + 2 PROPR	B	€ 481.811,21	PROCEDURA NEGOZIATA	18-ott-10	CACEDI S.r.l. - GIUGLIANO IN CAMPANIA	ARCH. GIANLORENZO CONTI	21-feb-11	15-lug-11	19-dic-11	30-dic-11
22	L'AQUILA	543	VIA EDOARDO SCARFOGLIO	5 ATER + 3 PROPR	B	€ 348.240,87	PROCEDURA NEGOZIATA	18-ott-10	SANGIORGIO COSTRUZIONI S.r.l. - SAN GIORGIO DEL SANNIO	ING. RAFFAELE DI PANCRAZIO	02-feb-11	06-giu-11	23-gen-12	28-apr-12
												23-feb-12	23-apr-12	
23	L'AQUILA	429	VIA DELLA BEATA ANTONIA	5 ATER + 3 PROPR	B	€ 170.932,57	PROCEDURA NEGOZIATA	18-ott-10	VITALE GEOM.MICHELE - AFFRAGOLA (NA)	ING. RAFFAELE DI PANCRAZIO	02-feb-11	17-mag-11	22-giu-11	25-giu-11
24	L'AQUILA	436	VIA CAMILLO DE MEIS, 40	2 ATER + 6 PROPR	B	€ 97.822,24	AFFID. DIRETTO	21-set-10	DOMUS DEI FRATELLI GIZZI S.r.l. - ROMA	ING. ANTONELLO SALVATORI	19-ott-10	10-gen-11	24-gen-11	31-gen-11
25	L'AQUILA	549	PIAZZA SIMON BOLIVAR, 14, 15	7 ATER + 5 PROPR	B	€ 514.709,72	PUBBLICO INCANTO	27-dic-10	MICHETTI FILIPPO & FIGLI S.r.l. - ASCOLI PICENO	ING. E. STALLOCCA	23-mar-11	18-lug-11	15-set-11	04-ott-11
26	L'AQUILA	1711	VIA MONTE SALVIANO, 30	30 ATER	B	€ 564.867,81	PUBBLICO INCANTO	07-feb-11	EDIL COSTRUZIONI GROUP - TERAMO	ING. PAOLO CASASANTA ARC. MARINO BRUNO	30-mag-11	29-nov-11	19-mar-12	01-ott-12
												30-apr-12	01-ago-12	
27	L'AQUILA	542	VIA TITTA ROSA, 1, 2	6 ATER + 2 PROPR + 4 L.	A - B	€ 171.969,81	PROCEDURA NEGOZIATA	29-nov-10	COMAT S.r.l. - ATINA	ING. PAOLO PETRELLA ING. GIORGIO VERNACOTOLA	21-mar-11	01-lug-11	11-ott-11	20-dic-11
28	L'AQUILA	445	VIA ENRICO CASTI, 6	4 ATER + 8 PROPR	B	€ 151.484,52	PROCEDURA NEGOZIATA	25-nov-10	DOMUS DEI FRATELLI GIZZI S.r.l. - ROMA	ING. PIERLUIGI DE AMICIS	07-feb-11	04-mar-11	27-giu-11	14-lug-11
29	LUCOLI	1612	VIA CASAVECCHIA	7 ATER + 3 PROPR	A	€ 67.271,27	PROCEDURA NEGOZIATA	30-nov-10	ELETTROIMPIANTI s.a.s. di SEBASTIANI CROCE - MARANA DI MONTER. (AQ)	ING. ALESSANDRO MOSCATO	07-apr-11	04-lug-11	10-ago-11	25-ago-11
30	L'AQUILA	1586	VIA MARIO CHINI 3-5-7	22 ATER + 2 PROPR + 13 L.	B	€ 1.733.438,30	PUBBLICO INCANTO DEL 13 APRILE	07-mar-11	EURO 2006 SOC. COOPERATIVA - LUSCIANO (CE)	ING. DIEGO GASBARRI	18-ott-11	02-feb-12	20-feb-12	02-nov-12
											14-dic-11			
											12-mar-12			
31	CASTELVECCHIO SUBEQUO	1605	VIA ROMA, 34	3 ATER	B	€ 102.541,04	PROCEDURA NEGOZIATA	30-nov-10	TUZI RESTAURI s.a.s di TUZI DOMENICO & C. - SORA	ING. ENNIO VARELLI FIORAVANTI	28-feb-11	18-mag-11	25-ott-11	03-nov-11

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI

NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
32	L'AQUILA	B1 IL MORO	VIA ANTICA ARISCHIA, 46	4 ATER	C	€ 275.475,83	PROCEDURA NEGOZIATA	28-gen-11	CONSORZIO STABILE CO.RO.IM SCARL - ROMA	ARCH. STEFANO DE NICOLA GEOM. LUCA PAIOLA	17-mag-11	-	-	15-apr-13
33	L'AQUILA	1127	VIA CESARE DE LOLLIS, 26	2 ATER + 10 PROPR	B	€ 53.320,33	AFFID. DIRETTO	25-nov-10	AMATO COSTRUZIONI S.r.l. - L'AQUILA	ING. GUIDO TARANTA	18-feb-11	14-mar-11	03-ott-11	10-ott-11
34	BARISCIANO (AQ)	1607	VIA ALDO MORO	6 ATER	A	€ 55.669,71	PROCEDURA NEGOZIATA	14-feb-11	IMPRESA EDILE DOTT. CARMINE D'ALESSANDRO - L'AQUILA	ARCH. ANTONIO MASTROGIUSEPPE	16-mag-11	-	-	13-giu-11
35	BARISCIANO (AQ)	1608	VIA ALDO MORO	6 ATER	A	€ 56.083,16	PROCEDURA NEGOZIATA	15-feb-11	CA.GI.VA. Snc - BALSORANO	ARCH. ANTONIO MASTROGIUSEPPE	16-mag-11	-	-	13-giu-11
36	OFENA	1663	VIA SAN FRANCESCO	6 ATER	A	€ 55.713,91	PROCEDURA NEGOZIATA	15-feb-11	COPROFIN COSTRUZIONI EDILI S.r.l. - CHIETI	ARCH. ANTONIO MASTROGIUSEPPE	13-lug-11	-	-	09-ago-11
37	COLLARMELE (AQ)	1408	VIA DELLA REPUBBLICA, 4	4 ATER + 4 PROPR	A	€ 8.359,32	AFFID. DIRETTO	09-dic-10	SCACCHI COSTRUZIONI S.a.s. - BALSORANO (AQ)	ING. EMANUELE AGOSTINI ING. G.OLIVIERI	27-gen-11	-	-	10-feb-11
38	PRATA D'ANSIDONIA (AQ)	1633	VIA DELL'AIA, 13	6 ATER	A	€ 36.244,16	AFFID. DIRETTO	16-dic-10	COLAIANNI FELICE - ONNA (AQ)	ARCH. ANTONIO ZAVARELLA	03-mar-11	-	-	05-apr-11
39	COLLARMELE (AQ)	1286	VIA VENETO, 1	6 ATER	A	€ 14.309,40	AFFID. DIRETTO	20-dic-10	PAOLELLI TITO - TORNIMPARTE (AQ)	ING. EMANUELE AGOSTINI ING. G.OLIVIERI	16-feb-11	-	-	02-mar-11
40	S.NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ)	1343	VIA CASTIGLIONE, 30	3 ATER	A	€ 25.352,14	AFFID. DIRETTO	29-dic-10	CALANDRELLA COSTRUZIONI S.a.s. - CAMPOTOSTO (AQ)	ING. ALESSANDRO MOSCATO	22-mar-11	12-apr-11	02-mag-11	29-giu-11
												16-giu-11	23-giu-11	
41	S.NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ)	1344	VIA CASTIGLIONE, 32	2 ATER	A	€ 16.402,20	AFFID. DIRETTO	29-dic-10	PALUMBO LAVORI S.r.l. - L'AQUILA	ING. ALESSANDRO MOSCATO	01-mar-11	-	-	31-mar-11
42	TIONE DEGLI ABRUZZI	1727	VIA PROVINCIALE, 1	6 ATER	A	€ 38.966,23	AFFID. DIRETTO	30-dic-10	GEOM.SALVATORE PETRILLI - L'AQUILA	STUDIO INTEGRA	28-feb-11	14-apr-11	08-giu-11	22-giu-11
43	OFENA	451	VIA LUCANTONIO SIDONI	3 ATER + 2 PROPR	A	€ 46.082,08	PROCEDURA NEGOZIATA	10-mar-11	IMPRESA EDILE GIUSEPPE ALAGNA - ASSISI	ARCH. ANTONIO MASTROGIUSEPPE	07-lug-11	-	-	03-ago-11
44	CAPESTRANO (AQ)	1635	VIA SAN GIOVANNI, 17	6 ATER + 3 PROPR	A	€ 84.200,91	PROCEDURA NEGOZIATA	10-mar-11	IMPRESA ANDREA PIAZZA S.r.l. - ROMA	ARCH. ANTONIO MASTROGIUSEPPE	04-lug-11	-	-	02-ago-11
45	L'AQUILA	1072	VIA F. SANTAVICCA, 1, 5, 7	3 ATER + 21 PROPR	B	€ 64.337,06	PROCEDURA NEGOZIATA	03-mar-11	GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l. - ISOLA DEL GRAN SASSO	ING. PAOLO PETRELLA	19-set-11	14-dic-11	25-mag-12	07-giu-12
46	MONTEREALE (AQ)	1614	VIA DEI CAPPUCCINI, 34	8 ATER	B	€ 200.098,99	PROCEDURA NEGOZIATA	15-mar-11	T.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	ING. ALESSANDRO MOSCATO	18-lug-11	31-ago-11	07-set-11	12-ago-13
												29-dic-11		

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI

NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
47	ROCCA DI MEZZO (AQ)	1288	LOCALITA' COLLI DELLA MULA	3 ATER	A	€ 9.942,23	AFFID. DIRETTO	20-gen-11	LUPA COSTRUZIONI s.a.s. - FOLIGNO (PG)	STUDIO INTEGRA	03-mar-11	-	-	15-mar-11
48	ROCCA DI MEZZO (AQ)	1289	LOCALITA' COLLI DELLA MULA	3 ATER	A	€ 10.928,76	AFFID. DIRETTO	20-gen-11	LUPA COSTRUZIONI s.a.s. - FOLIGNO (PG)	STUDIO INTEGRA	03-mar-11	-	-	15-mar-11
49	COLLARMELE (AQ)	1287	LARGO DELLA RESISTENZA, 6	1 ATER + 3 PROPR	A	€ 13.660,38	AFFID. DIRETTO	31-gen-11	SCACCHI COSTRUZIONI s.a.s. - BALSORANO (AQ)	ING. OLIVIERI GIANLUCA ING. AGOSTINI EMANUELE	14-feb-11	04-mar-11	16-mar-11	22-mar-11
50	ARISCHIA (AQ)	1393	VIA PIZZOLI	12 ATER	A	€ 350.851,69	PROCEDURA NEGOZIATA	11-mag-11	MARCOST S.R.L. - L'AQUILA	ING. ARTURO FIAMMA	14-set-11	-	-	31-gen-12
51	L'AQUILA (AQ)	1585	VIA MARIO CHINI	32 ATER + 3 NEGOZI + 8 LOCALI	A	€ 346.242,52	PROCEDURA NEGOZIATA	09-mag-11	MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - ROMA	ING. TROCCHI - ARCH. DE ROCCIS	03-ott-11	24-dic-11	13-gen-12	14-giu-13
												01-feb-12	27-feb-12	
												19-mar-12		
52	L'AQUILA (AQ)	540	VIA PIERO GOBETTI	8 ATER + 4 PRIVATI	A	€ 168.640,72	PROCEDURA NEGOZIATA	09-mag-11	LORIS COSTRUZIONI - BASCIANO (TE)	ING. PIERLUIGI DE AMICIS	12-mar-12	29-giu-12	-	06-mar-14
53	L'AQUILA (AQ)	1587	VIA MARIO CHINI	14 ATER + 2 PRIVATI	A	€ 198.086,69	PROCEDURA NEGOZIATA	09-mag-11	DE SANTIS ANTONIO & C SRL - L'AQUILA	ARCH. ERNESTO MARASCO	10-ott-11	25-nov-11	14-mag-12	15-giu-12
54	OVINDOLI	681	PIAZZA MAZZINI, 7	4 ATER	B	€ 73.988,22	PROCEDURA NEGOZIATA	24-mag-11	GI.PE. - CASERTA	STUDIO INTEGRA	17-ott-11	-	-	11-giu-13
55	COLLARMELE (AQ)	654	LARGO VIII MARZO, 9	2 ATER + 4 PRIVATI	C	€ 99.842,96	PROCEDURA NEGOZIATA	23-mag-11	CASTELLUCCI ENZO - CASTELNUOVO DI AVEZZANO (AQ)	ING. GIANLUCA OLIVIERI + ING. EMANUELE AGOSTINI	05-set-11	-	-	30-dic-11
56	MONTICCHIO (AQ)	1627	VIA DI CIVITA	72 ATER	A-B	€ 3.475.365,35	PUBBLICO INCANTO	02-ago-11	D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI	ING. GIUSEPPE ZIA + ING. ELIO MASCIOVECCHIO	25-nov-11	-	-	02-mag-14
											02-apr-12			
57	L'AQUILA	1272	VIA COLLESAPONE, 4	6 ATER	B	€ 644.622,84	PUBBLICO INCANTO	24-giu-11	MCO COSTRUZIONI SRL - CITTA' DI CASTELLO (PG)	ARCH. PECILLI PIETRO ANTONIO	19-set-11	01-dic-11	23-mag-12	14-set-12
58	L'AQUILA	386	VIA FONTESECCO	24 ATER + 2 NEGOZI + 13 PROPR.	B	€ 918.214,37	PUBBLICO INCANTO	19-lug-11	ALDO DEL BEATO & C. S.R.L. - L'AQUILA	ING. ANDREA CECI	22-set-11	22-dic-11	07-mar-12	22-giu-12
59	CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)	1606	VIA SANT'AGATA, 1	12 ATER	A	€ 59.505,70	PROCEDURA NEGOZIATA	23-mag-11	TERMOIDRAULICA DI MARGANI M. - BALSORANO (AQ)	ING. ENNIO VARRELLI FIORAVANTE	19-set-11	12-dic-11	16-apr-12	30-apr-12
60	L'AQUILA	537	VIA MAESTRI DEL LAVORO	7 ATER + 11 PROPR.	A	€ 48.244,15	PROCEDURA NEGOZIATA	23-mag-11	ARATARI SANTA - PESCIANA (AQ)	GEOM. CARLO IANNI	02-ago-11	14-set-11	12-mar-12	28-mar-12
61	CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)	19	PIAZZALE NENNI	6 ATER	A	€ 46.636,74	PROCEDURA NEGOZIATA	23-mag-11	SCACCHI COSTRUZIONI S.a.s. - BALSORANO (AQ)	ING. ENNIO VARRELLI FIORAVANTE	12-set-11	05-dic-11	16-apr-12	30-apr-12

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI

NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
62	L'AQUILA	1712	VIA MONTE SALVIANO, 32	20 ATER	B	€ 970.183,80	PUBBLICO INCANTO	30-giu-11	CO.VE.CO CONS. VEN. COOP. - MARGHERA (VE)	ARCH. MAURIZIO DE CRISTOFORO + ING. LEONE DIAMANTE	09-gen-12	03-feb-12 15-giu-12	05-mar-12 19-set-12	03-dic-12
63	L'AQUILA	547	VIA G. PUCCINI, 5	5 ATER + 3 PROPR	B	€ 476.234,73	PROCEDURA NEGOZIATA	06-giu-11	COMARCOOP - AVEZZANO (AQ)	ARCH. LEONARDO NARDIS	18-lug-11	08-nov-11	15-mag-12	14-giu-12
64	MAGLIANO DEI MARSÌ	1372	VIA SANTA MARIA	12 ATER	A	€ 64.557,86	PROCEDURA NEGOZIATA	06-giu-11	IMPRESA EDILE COLAIANNI FELICE - ONNA (AQ)	ING. GIANLUCA OLIVIERI + ING. EMANUELE AGOSTINI	22-ago-11	-	-	31-ott-11
65	L'AQUILA	544	VIA G. PUCCINI, 30	3 ATER + 1 PROP	A	€ 24.824,41	AFFIDAMENTO DIRETTO	22-set-11	CAPANNOLO STEFANO - L'AQUILA	ING. CARLO CAROLI	29-set-11	17-ott-11	29-nov-11	06-dic-11
66	L'AQUILA	444	VIA ENRICO CASTI, 2	5 ATER + 4 PROPR	B	€ 947.343,97	PROCEDURA NEGOZIATA	26-set-11	COSTRUZIONI GENERALI s.c.ar.l. - GUARDIAGRELE	ING. SCIOMENTA LUCIANO	02-gen-12	01-feb-12	01-mar-12	15-nov-12
67	CAGNANO AMITERNO	1618	S. COSIMO	10 ATER	A	€ 23.788,13	AFFID. DIRETTO	29-apr-11	LANCIA ERRICO - CASALINE DI PRETURO (AQ)	ING. ALESSANDRO MOSCATO	20-mag-11	-	-	25-giu-11
68	FAGNANO ALTO	1726	VIA CASTELLO	6 ATER	A	€ 38.427,31	AFFID. DIRETTO	04-mag-11	CENTRO ASFALTI D'ALESSANDRI DIEGO - L'AQUILA	ING. EMANUELE AGOSTINI ING. G.OLIVIERI	23-mag-11	16-giu-11 09-ago-11	07-lug-11 26-set-11	04-ott-11
69	CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)	18	VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3	5 ATER + 7 PRIVATI	A-B	€ 62.228,89	PROCEDURA NEGOZIATA	05-lug-11	LUCSA S.R.L. - TOCCO DA CASAURIA	ING. ENNIO VARELLI FIORAVANTI	10-nov-11	23-dic-12		09-ago-13
70	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	1616 1617	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 1-3	9 ATER + STRAORDINARIA	A	€ 207.040,97	PROCEDURA NEGOZIATA	13-lug-11	FRATELLI DI GIAMMARCO S.R.L. - MONTORIO AL VOMANO (TE)	STUDIO INTEGRA	10-ott-11	23-dic-11 15-mag-12	05-mar-12 14-giu-12	15-giu-12
71	CASTEL DI IERI	224	INTERNO 5, VIA S. PIO	1 ATER + 3 PROP	B	€ 8.470,55	AFFID. DIRETTO	01-giu-11	C.S. COSTRUZIONI S.R.L. - SULMONA	GEOM. DI FELICE MASSIMILIANO	09-dic-10	-	-	10-giu-11
72	PRATA D'ANSIDONIA (AQ)	1633	VIA DELL'AIA, 13	1 ATER	A	€ 1.216,81	AFFID. DIRETTO	07-giu-11	IMPRESA EDILE COLAIANNI FELICE - ONNA (AQ)	STUDIO INTEGRA	06-lug-11	-	-	08-lug-11
73	CELANO (AQ)	789 790	VIA C. AREZZO LOC. PANTANE	8 ATER + 8 PROP	A	€ 22.026,85	AFFID. DIRETTO	16-giu-11	ANTINUM S.R.L. - AVEZZANO (AQ)	ING. EMANUELE AGOSTINI ING. G.OLIVIERI	27-giu-11	-	-	18-lug-11
74	BARISCIANO (AQ)	1302	VIA ALDO MORO, 5	1 ATER + 2 PROP	A	€ 7.941,71	AFFID. DIRETTO	23-mar-11	IMPRESA EDILE GATTI ALBERICO - BARISCIANO (AQ)	ING. DELL'ERBA ANDREA	29-mar-11	-	-	10-mag-11
75	L'AQUILA	550	P.ZZA BOLIVAR, 6-11	1-11 ATER + 10 NEGOZI + 7 PRIVATI	B	€ 1.273.630,81	PUBBLICO INCANTO	13-ott-11	TULLIO EDIL CALLESTRUZZI S.R.L. - BALSORANO (AQ)	ING MAURO PROPERZI - ING. PIERLUIGI MASCIOCCHI	26-gen-12	03-feb-12 01-ago-12 PARZIALE	01-mar-12	30-lug-13

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI

NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
76	L'AQUILA	446	VIA E. CASTI, 8	7 ATER + 5 PRIVATI	C	€ 1.288.947,61	PUBBLICO INCANTO DEL 26/09/2011	03-nov-11	A.T.I.: GI.DI.GI. S.R.L. con FABRI ALFIO - L'AQUILA	ING. POLIDORI VINICIO	02-feb-12	03-feb-12	26-mar-12	21-nov-13
77	SASSA	1729 1730 1731	VIA PONTE SAN GIOVANNI	1729 8 ATER - 1730 12 ATER - 1731 12 ATER	1729: A; 1730: A - 1731: A E B	€ 791.799,64	PROCEDURA NEGOZIATA	13-ott-11	GEAS APPALTI S.R.L. - L'AQUILA	ING. VITIGLIANI FRANCESCO ING. MASUCCI GIOVANBATTISTA	04-gen-12	09-gen-12 03-apr-12	26-mar-12	RESCSSIONE IN DANNO
77 Bis	SASSA	1729 1730 1731	VIA PONTE SAN GIOVANNI	1729 8 ATER - 1730 12 ATER - 1731 12 ATER	1729: A; 1730: A - 1731: A E B	€ 447.398,81	PROCEDURA NEGOZIATA	13-nov-14	DEMA SRL - COPPITO (AQ)	ING. VITIGLIANI FRANCESCO ING. MASUCCI GIOVANBATTISTA	16-feb-15	-	-	05-ago-15
78	S. ELIA - L'AQUILA	1684 1685	VIA PIEMONTE, 9-11-13-15	24 ATER	A - C	€ 218.014,60	PROCEDURA NEGOZIATA	12-dic-11	FANTAUZZI ROBERTO - BALSORANO (AQ)	ARCH. CATTIVERA PIETRO ANTONIO	13-mar-12	11-giu-12	-	22-mar-13
79	ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSÌ	1376	ROSCIOLO	4 ATER	C	€ 160.615,39	PROCEDURA NEGOZIATA	12-dic-11	SCA.MAN. SRL - BALSORANO (AQ)	ING. GIANLUCA OLIVIERI + ING. EMANUELE AGOSTINI	08-mar-12	11-ago-12	11-ott-12	19-gen-12
80	COLLARMELE (AQ)	653	LARGO VIII MARZO, 11-13	4 ATER + 8 PROPR	C	€ 206.150,15	PROCEDURA NEGOZIATA	12-dic-11	LANCIA ERRICO - CASALINE DI PRETURO (AQ)	ING. GIANLUCA OLIVIERI + ING. EMANUELE AGOSTINI	14-mar-12	-	-	26-set-12
81	ARISCHIA (AQ)	254 255	VIA NAZIONALE	5 ATER + 1 PROPR 5 ATER + 1 PROPR	A - B	€ 159.189,92	PROCEDURA NEGOZIATA	12-dic-11	EDIL SI.MA. - VASCHE DI TEMPERA (AQ)	ING. GIULIA LIBEROTTI	04-giu-12	-	-	24-set-12
82	L'AQUILA	C1 IL MORO	VIA ANTICA ARISCHIA, 46	4 ATER	A	€ 131.522,74	PROCEDURA NEGOZIATA	12-dic-11	TUZI RESTAURI & C SAS - SORA (FR)	ARCH. STEFANO DE NICOLA GEOM. LUCA PAIOLA	28-feb-12	05-mar-12	04-apr-12	21-giu-12
83	CASTEL DI IERI	595	VIA SAN PIO	1 ATER + 1 PRIVATO	B	€ 2.007,80	AFFID. DIRETTO	30-giu-11	FRATELLI DI VIRGILIO SNC	GEOM. DI FELICE MASSIMILIANO	26-set-13	-	-	14-nov-13
84	AIELLI	1294- 1295- 1296	VIA SALERE, 45-46-47	4 ATER + 4 ATER + 4 ATER	B	€ 550.576,09	PROCEDURA NEGOZIATA	13-mar-12	ARCA RESTAURI S.R.L.	ARCH GIAMPIERO LETTERE	27-ago-12	-	-	14/11/12
85	L'AQUILA	541	VIA PIERO GOBETTI	4 ATER + 4 PROPR. + 1 LOCALE	B	€ 554.926,64	PROCEDURA NEGOZIATA	13-mar-12	ICP SRL - PORCINARI	ING. PIERLUIGI DE AMICIS	11-giu-12 01-mar-13	23-ott-13	18-feb-14 PROROGA 15+20+60 GG	25-mar-14
86	L'AQUILA	538	VIA MAESTRI DEL LAVORO	9 ATER + 9 PROPR.	A	€ 49.750,77	PROCEDURA NEGOZIATA	30-set-13	COLAIANNI FELICE - ONNA (AQ)	ING. MARCELLO LORENZETTI	05-dic-13	28-gen-14	16-mag-14	22-mag-14
87	SULMONA	CDQ	VIA DELLE METAMORFOSI	20 ATER	A	€ 112.633,13	PROCEDURA NEGOZIATA	30-set-13	GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l. - ISOLA DEL GRAN SASSO	ARCH. ANTONIO MASTROGIUSEPPE	27-gen-14	15-apr-14	12-gen-15	27-mar-15
88	L'AQUILA	251	VIA TRE SPIGHE, 10	2 ATER + 8 PROPR	B	€ 79.279,97	PROCEDURA NEGOZIATA			ING. ALESSANDRO MOSCATO				90 GG
89	CAMPOTOSTO	1628	VIA DEL LAGO	7 ATER	A	€ 62.012,49	PROCEDURA NEGOZIATA	30-set-13	COLAIANNI FELICE - ONNA (AQ)	ING. ALESSANDRO MOSCATO	20-dic-13	20-dic-13	31-mar-14	27-giu-14

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI


NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
90	L'AQUILA	429	VIA BEATA ANTONIA, 5	5 ATER + 3 PROPR	B	€ 10.000,00	AFFID. DIRETTO	23-nov-11	IMPREGOS SAS – AFRAGOLA (NA)	ARCH. DI PANCRAZIO RAFFAELE	21-dic-11	-	-	23/12/11
91	L'AQUILA	396	VIA G. MANNA, 4	1 ATER + 13 PROPR	B	€ 24.032,92	AFFID. DIRETTO	06-mar-12	MOLISANA INERTI CONGLOMERATI	ING. PAOLO PETRELLA	-	-	-	-
92	L'AQUILA	544	VIA PUCCINI, 30	3 ATER + 1 PROP	A	€ 8.735,00	AFFID. DIRETTO	30-nov-11	CAPANNOLO STEFANO – L'AQUILA	ING. CARLO CAROLI	29-set-11	17-ott-11	29-nov-11	06-dic-11
93	L'AQUILA	221	VIA ROMA – CAPITIGNANO	4 ATER + 2 PROPR	A	€ 36.317,52	AFFID. DIRETTO	05-apr-12	LUPA COSTRUZIONI s.a.s. - FOLIGNO (PG)	ING. ALESSANDRO MOSCATO	18-giu-12	-	-	12-lug-12
94	L'AQUILA	447	VIA E. CASTI,10	3 ATER	B	€ 20.632,52	AFFID. DIRETTO	06-lug-12	IMMOBILIARE S.ELIA SRL - L'AQUILA	ING. OLIVO CICCARELLI	11-gen-10	-	-	10-ago-10
95	PAGANICA	552	VIA S. EMIDIO, 15	1 ATER	E	€ 38.700,00	AFFID. DIRETTO	06-ago-13	PETRUCCI EDILIZIA S.R.L. - PESCARA	ING. RAFAEL COSTANTINI	06-ago-13	-	-	02-set-13
96	L'AQUILA	598	VIA G. D'ANNUNZIO,21	1 ATER	E	€ 12.937,81	AFFID. DIRETTO	06-ago-13	GHELLER S.R.L.	ARCH. CARLO MUTIGNANI	10-mag-13	-	-	20-mag-13
97	L'AQUILA	529	VIA F. PAOLO TOSTI, 55	1 ATER	E	€ 20.644,79	AFFID. DIRETTO	19-set-13	ATERNO COSTRUZIONI S.R.L. - CAPITIGNANO (AQ)	ING. TOMMASO SEVI	19-set-13	-	-	21-nov-13
98	COLLARMELE (AQ)	39-40	LARGO DEL FUCINO	2 ATER + 6 PROPR	A	€ 29.947,62	AFFID. DIRETTO	19-set-13	RAGONE LORENZO - ARISCHIA (AQ)	ING. AGOSTINI E. - ING. OLIVIERI G.	30-set-13	-	-	13-nov-13
99	PIZZOLI (AQ)	274	P.ZZA DELL'AIA, 73	3 ATER + 3 PROPR	A	€ 32.291,63	AFFID. DIRETTO	23-set-13	CENTRO ASFALTI D'ALESSANDRI DIEGO - L'AQUILA	ING. TIZIANA NEGRINI	08-ott-13	-	-	08-nov-13
100	L'AQUILA	382	VIA S.NICOLA D'ANZA, 15	3 ATER	E	€ 39.951,92	AFFID. DIRETTO	08-nov-13	CUCCHIARELLI LAVORI S.R.L. - L'AQUILA	ING. ROBERTO BOVE	05-dic-11	-	-	532 GG
101	L'AQUILA	H4	VIA ANTICA ARISCHIA, 46/E	20 ATER	E	€ 2.821.251,92	PUBBLICO INCANTO	29-lug-14	SAEF - POZZUOLI (NA)	ING.TATANGELO-ARCH.GERMANI	04-nov-14			445 GG
102	L'AQUILA	H5	VIA ANTICA ARISCHIA, 46/E	20 ATER	E	€ 2.381.314,51	PUBBLICO INCANTO	09-set-14	UNIFOR SRL-OSIMO (AN)	EUROS-ING.BUONGIORNO	10-dic-14			379 GG
103	L'AQUILA	H6	VIA ANTICA ARISCHIA, 46/E	20 ATER	E	€ 2.569.793,64	PUBBLICO INCANTO	09-set-14	CPC SRL-ROMA	ING.CERA-GEOM.IACOVITTI	20-gen-15			585 GG
104	L'AQUILA	H7	VIA ANTICA ARISCHIA, 46/E	20 ATER	E	€ 2.809.262,93	PUBBLICO INCANTO	01-ago-14	2M COSTRUZIONI SRL - ROMA	TONELLI-ING.DI PRIMIO	10-nov-14			365 GG
105	L'AQUILA	1741-1742-1743	VIA MARCHE - GIGNANO	22 ATER	E	€ 2.288.791,72	PUBBLICO INCANTO	07-apr-14	ALAGNA GIUSEPPE - ASSISI (PG)	ING. ANDREASSI	10-giu-14			648 GG
106	L'AQUILA	740	VIALE CORRADO IV, 52	2 ATER	E	€ 27.470,00	AFFID. DIRETTO	21-nov-13	TADDEI S.P.A.-POGGIO PICENZE	ING. ROBERTO ARDUINI	21-nov-13	-	-	02-gen-14
107	COCULLO	38	VIA CASSETTE	1 ATER	E	€ 65.973,53	GARA INFORMALE	25-feb-14	COAF SRL-L'AQUILA	ING. COSTANTINO CIACCIA	17-apr-14	-	-	17-nov-14

Riparazione dei danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009 nei fabbricati ATER con esito "A", "B", "C" ed "E"

ELENCO STATO DEI LAVORI

NUM.	LUOGO	N. FAB.	INDIRIZZO	N. ALLOGGI	ESITO	IMPORTO A BASE D'ASTA	TIPO AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	DITTA	PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI	INIZIO LAVORI	SOSPENSIONE	RIPRESA	FINE LAVORI
108	L'AQUILA	382	VIA S.NICOLA D'ANZA, 15	3 ATER	E	€ 59.720,07	GARA INFORMALE	07-apr-14	D'ANGELOSANTE CARLO	ING. ROBERTO BOVE	21-lug-14	09-ago-14	24/08/2014 PROROGA 16GG VARIANTE 15GG	03-nov-14
109	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	458	VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI, 28	3 ATER + 2 PROP	B	€ 123.482,99	PROCEDURA NEGOZIATA	23-apr-14	LORIS COSTRUZIONI - BASCIANO (TE)	STUDIO INTEGRA	18-ago-14	10-ott-14	parziale 10/12/2014	10/07/15
110	MONTICCHIO (AQ)	POLIF.	VIA DI CIVITA	PALESTRA	B	€ 313.488,93	PROCEDURA NEGOZIATA	17-lug-14	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI-BALSORANO (AQ)	ING. ANTONELLO MANCINI	04-ago-14	27/12/14		180 GG.
111	L'AQUILA	430	VIA BEATA ANTONIA, 4	1ATER+2NEGOZI	E	€ 7.917,97	AFFIDAMENTO DIRETTO	27-mag-14	I PLATANI S.R.L. - L'AQUILA	ING. ELIO MASCIOVECCHIO	09-giu-14	-	-	26-giu-14
112	L'AQUILA	361	VIA MONTE AMARO, 1	1 ATER	E	€ 76.510,87	GARA INFORMALE	18-lug-14	EDILIZIA CANDELORO-CHIETI	GEOM. GUIDO FALANCIA	14-nov-14	14-nov-14	01-dic-14	02-lug-15
113	L'AQUILA	578	VIA SANTA CROCE, 13	11 ATER	A	€ 434.030,81	PROCEDURA NEGOZIATA	20/11/14	PROCOGE SRL - ATINA (FR)	ING. A. TROCCHI - ARCH.A. DE ROCCIS	30-mar-15			180 GG.
114	L'AQUILA	525	P.ZZA D'AYALA,1	2 NEG	E	€ 10.260,13	AFFIDAMENTO DIRETTO	22-lug-14	MARZOLA SANDRO - TORNIMPARTE	ARCH. CARROZZI CINZIA	25-lug-14	-	-	02-set-14
115	PACENTRO (AQ)	1671	VIA PER CARAMANICO	9 ATER	A	€ 72.517,87	PROCEDURA NEGOZIATA	05/06/15	SCACCHI COSTRUZIONI S.a.s. - BALSORANO (AQ)	ARCH. ANTONIO MASTROGIUSEPPE				
116	CASTELVECCHIO SUBEQUO	18	VIA DANTE ALIGHIERI, 1/3	5 ATER +7 PROP.	B	€ 211.043,61	PROCEDURA NEGOZIATA	05/08/15	GI.DO.GI SRL	ING. ENNIO VARELLI FIORAVANTI				
117	L'AQUILA	72-72	VIA SAN SISTO 19/21	5 ATER+1 PROP. - 6ATER	E		PUBBLICO INCANTO			META CONSULTING SRL				
118	CELANO (AQ)	1054	VIA DEL CROCIFISSO	6 ATER +6 PROP	A	€ 118.849,73	PROCEDURA NEGOZIATA			ING. GIANLUCA OLIVIERI + ING. EMANUELE AGOSTINI				
119	L'AQUILA	375	VIA MONTE SIRENTE, 18	2 ATER+3 PROP	E	€ 321.909,17	PROCEDURA NEGOZIATA			P.E.G.				

LEGENDA




AFFIDAMENTO DIRETTO



PROCEDURA NEGOZIATA



PUBBLICO INCANTO



GARA INFORMALE